



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 77

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO 'INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA ALL'UTENZA DEL COMPENSORIO IRRIGUO CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE AG_AGR_018' (CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5): APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

Il giorno 18/07/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s ss.mm. e ii. – Codice degli appalti pubblici;

VISTO il D.P.R. n. 207/2007 e s.m. e i., parte vigente;

VISTO il D.M. n. 49/2018;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e R.A.P. n. 22184/743 del 04.12.2017, il Consorzio è stato delegato all'attuazione dell'intervento denominato "*Installazione strumenti di misura all'utenza nel compensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale*", Codice intervento AG_AGR_018, per l'importo di finanziamento pari ad Euro 900.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato in data 29.07.2016, Linea d'Azione 3.b.3.1, D.G.R. n. 35/37 del 18.07.2017 e n. 50/27 del 07.11.2017;
- al detto intervento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente CUP: I77B17000130006;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 60 del 25.05.2020, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica a firma dell'ing. Davide Pani; il progetto definitivo, a firma dell'ing. Francesco Bullitta è stato approvato con determina del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 64 del 23.03.2022 per l'importo complessivo pari a € 900'000,00, di cui € 648'110,70 per lavori a misura, € 18'717,32 per il servizio di progettazione esecutiva, € 7'791,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 225'380,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di espletamento di procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 133 del 04.07.2022, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento in oggetto a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Semplice S.r.l. (mandataria) – Tecnocostruzioni S.r.l. (mandante) per un importo complessivo pari a € 622'806,65 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,77%, di cui € 597'752,50 per lavori a misura, € 7'791,17 per oneri di sicurezza ed € 17'262,98 per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre oneri di legge; CIG 9146310DC5;
- il contratto d'appalto Rep. 4382 registrato a Nuoro il 14.09.2022 al. n. 3498 serie 1T, è stato sottoscritto in data 14.09.2022;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 1 del 12.01.2023, è approvato il progetto esecutivo, a firma del progettista indicato dall'RTI in sede di gara - ACS International Engineering S.R.L. con sede in Castel Gandolfo (RM);
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16.01.2023 che fissava il termine di ultimazione degli stessi a tutto il 15.06.2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 124 del 25.07.2023, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 ed il relativo atto di sottomissione n.1, di importo aggiuntivo pari a 34.304,59 €, che ha elevato l'importo complessivo netto del contratto a €. 657.111,25; con la succitata Perizia suppletiva e di Variante n. 1 veniva inoltre esteso di complessivi 80 giorni il termine di ultimazione dei lavori fissando così il nuovo termine di ultimazione a tutto il 13.10.2023;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 190 del 13.11.2023, veniva concessa una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori che risultava così posticipato a tutto il 12.12.2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 213 del 19.12.2023, veniva concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione lavori, che risultava quindi fissato, in ultimo, a tutto il 10.02.2024;

CONSIDERATO che detti lavori sono stati ultimati dal RTI in data 09.02.2024, in tempo utile, come certificato dal Direttore dei Lavori con verbale del 21.02.2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 50 del 06.06.2024, con la quale è stata approvata la Perizia di variante e assestamento contabile che ristabilisce l'importo complessivo netto del contratto in €. 637.032,87, di cui 17.262,98 € per progettazione esecutiva e redazione dei piani di sicurezza, ed €. 619.769,88 per lavori compresi oneri di sicurezza a corpo;

VISTA la Relazione sul Conto finale e lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Bullitta, sottoscritto, senza riserve, dall'appaltatore;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione in data 04.07.2024, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Bullitta ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DM n. 49/2018, dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 237 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dall'appaltatore;

DATO ATTO CHE, dal Certificato di regolare esecuzione, risulta un credito netto del RTI pari a €. 48.126,91 così calcolato:

- Importo complessivo netto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza a corpo: €. 619.769,88;
- a dedurre tutti gli acconti già emessi: €. 571.642,97;
- resta il credito complessivo netto dell'R.T.I.: €. 48.126,91;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'approvazione della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in premessa, ai sensi dell'art.102 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 9 del 07.12.2023, approvata dalla RAS con provvedimento n. 596 del 05.01.2024;

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

DATO ATTO che l'attuazione dell'intervento in premessa trova copertura finanziaria a valere sull'impegno n. impegno n. 1561/2017, Capitolo 801175 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, Conto Residui;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento ing. Davide Pani;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'art.102 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Bullitta relativo all'intervento denominato *"Installazione strumenti di misura all'utenza del comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale AG_AGR_018"* (CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5) affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Semplice S.r.l. (mandataria) – Tecnocostruzioni S.r.l. (mandante) con contratto d'appalto Rep. 4382 registrato a Nuoro il 14.09.2022 al n. 3498 serie 1T, in data 14.09.2022;
2. di dare atto che, dagli atti di contabilità finale, risulta un credito netto del RTI Imprese Semplice S.r.l. (mandataria) – Tecnocostruzioni S.r.l. (mandante) pari a € 48.126,91 oltre IVA di legge (22%);
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 2022/13/6629123 rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. dalla Società Italiana Assicurazioni, Agenzia H57 Palermo "D'Acquisto", in data 07.07.2022 ed estesa, dalla medesima società, con appendice di aumento n. 2022/13/6629123 in data 02.08.2023;
4. di dare atto che si procederà, con apposito successivo provvedimento, alla liquidazione, in favore RTI Imprese Semplice S.r.l. (mandataria) – Tecnocostruzioni S.r.l. (mandante), del predetto importo di € 48.126,91, oltre IVA di legge (22%), a valere sul capitolo di spesa 801175 (UPB n. 21), impegno n. 1561/2017, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, Conto Residui;
5. di trasmettere la presente determinazione agli Uffici Tecnico e Ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti;

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 29, comma 1 dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e. i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 510 del 15/07/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/07/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/07/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli