



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 86

OGGETTO: INSTALLAZIONE STRUMENTI MISURA ALL'UTENZA COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5): PAGAMENTO DELLO STATO FINALE A FAVORE DELL'RTP SEMPLICE S.R.L. - TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.

Il giorno 02/08/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice degli appalti pubblici);

VISTO il D.P.R. n. 207/2007 e ss.mm. e ii., parte vigente;

VISTO il D.M. n. 49/2018;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 22 del 10.06.2021, a rettifica della Determinazione n. 10/2018, è stato affidato all'Ing. Davide Pani, funzionario dell'Ente, l'incarico di responsabile Unico del procedimento con riferimento all'intervento di che trattasi;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e R.A.P. n. 22184/743 del 04.12.2017, il Consorzio è stato delegato all'attuazione dell'intervento denominato "*Installazione strumenti di misura all'utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale*", Codice intervento AG_AGR_018, per l'importo di finanziamento pari ad Euro 900.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato in data 29.07.2016, Linea d'Azione 3.b.3.1, D.G.R. n. 35/37 del 18.07.2017 e n. 50/27 del 07.11.2017;
- al detto intervento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente CUP: I77B17000130006;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 60 del 25.05.2020, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica a firma dell'Ing. Davide Pani; il progetto definitivo, a firma dell'Ing. Francesco Bullitta è stato approvato con determina del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 64 del 23.03.2022 per l'importo complessivo pari ad Euro 900.000,00, di cui Euro 648.110,70 per lavori a misura, Euro 18.717,32 per il servizio di progettazione esecutiva, Euro 7.791,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 225.380,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di espletamento di procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs.n. 50/2016, con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 133 del 04.07.2022, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento in oggetto a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Semplice S.R.L. (mandataria) - Tecnocostruzioni S.R.L. (mandante) per un importo complessivo pari ad Euro 622.806,65 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,77%, di cui Euro 597.752,50 per lavori a misura, Euro 7.791,17 per oneri di sicurezza ed Euro 17.262,98 per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre oneri di legge (CIG: 9146310DC5);
- il contratto d'appalto Rep. 4382 registrato a Nuoro il 14.09.2022 al. n. 3498 serie 1T, è stato sottoscritto in data 14.09.2022;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 1 del 12.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, a firma del progettista indicato dall'RTI in sede di gara (ACS International Engineering S.R.L. con sede in Castel Gandolfo - Roma);
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16.01.2023 che fissava il termine di ultimazione degli stessi a tutto il 15.06.2023;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 124 del 25.07.2023, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 ed il relativo atto di sottomissione n. 1, di importo aggiuntivo pari ad Euro 34.304,59, che ha elevato l'importo complessivo netto del contratto ad Euro 657.111,25; con la succitata Perizia suppletiva e di Variante n. 1 veniva inoltre esteso di complessivi 80 giorni il termine di ultimazione dei lavori fissando così il nuovo termine di ultimazione a tutto il 13.10.2023;

- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 190 del 13.11.2023, veniva concessa una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori che risultava così posticipato a tutto il 12.12.2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 213 del 19.12.2023, veniva concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione lavori, che risultava quindi fissato, in ultimo, a tutto il 10.02.2024;

CONSIDERATO CHE detti lavori sono stati ultimati dal RTI in data 09.02.2024, in tempo utile, come certificato dal Direttore dei Lavori con verbale del 21.02.2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 50 del 06.06.2024, con la quale è stata approvata la Perizia di variante e assestamento contabile che ristabilisce l'importo complessivo netto del contratto in Euro 637.032,87, di cui Euro 17.262,98 per progettazione esecutiva e redazione dei piani di sicurezza, ed Euro 619.769,88 per lavori compresi oneri di sicurezza a corpo;

VISTA la Relazione sul Conto finale e lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Bullitta, sottoscritto, senza riserve, dall'appaltatore;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione in data 04.07.2024, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Bullitta ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DM n. 49/2018, dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 237 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dall'appaltatore;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 77 del 18.07.2024 con cui è stata approvata la relazione sul Conto finale nonché il Certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO CHE:

a) dal Certificato di Regolare Esecuzione, risulta un credito netto del RTI pari a complessivi Euro 48.126,91 così calcolato:

- importo complessivo netto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza a corpo:	Euro 619.769,88;
- a dedurre tutti gli acconti già emessi:	Euro 571.642,97;
resta il credito complessivo netto dell'R.T.I.:	Euro 48.126,91;

b) il R.T.I. ha presentato la garanzia fideiussoria n. P140620543624 del 09.07.2024 rilasciata da Commerfidi Soc. Coop. ai sensi dell'art. 103, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per il pagamento della rata di saldo

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle citate Ditte mediante acquisizione agli atti del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che le suddette Ditte non risultano inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024 approvato dal consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvata Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 2 del 25.06.2024 (parzialmente esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 913 del 19.07.2024);

DATO ATTO CHE l'attuazione dell'intervento in premessa trova copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 1561/2017, Capitolo 801175 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, Conto Residui;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 801175 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2024), Conto Residui;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Davide Pani;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore dei beneficiari e

per gli importi sottoindicati:

a) Semplice S.R.L.:

Installazione strumenti di misura all'utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale; Pagamento quota Stato Finale;

Fattura n. 17/2024 del 22.07.2024: Euro 32.228,90;

(di cui Euro 28.876,15 per lavori ed Euro 6.352,75 per I.V.A. di legge in regime di Split payment);

b) Tecnocostruzioni S.R.L. (P.IVA 04996660728);

Installazione strumenti di misura all'utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale; Pagamento quota Stato Finale;

Fattura n. 13/A del 22.07.2024: Euro 23.485,93;

(di cui Euro 19.250,76 per lavori ed Euro 4.235,17 per IVA di legge in regime di Split Payment);

2) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 801175 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso (Anno 2024), Conto Residui;

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per le finalità di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 543 del 29/07/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 02/08/2024.

La Funzionaria Delegata
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 02/08/2024*

La Funzionaria Delegata
Dott.ssa Santina Sini