



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 94

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 2013
SISTEMAZIONE PONTI TUBO SUL FIUME CEDRINO, CUP I94H16000760002 - CIG
9570850346. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

Il giorno 08/08/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n 50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.17175/999 del 15.10.2015 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP, il Consorzio è stato delegato per l'attuazione dell'intervento denominato "Ripristino danni alluvionale 2013 – Sistemazione dei ponti tubo sul fiume Cedrino", per un importo complessivo pari ad € 264.000,00;
- a detto intervento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia il seguente CUP: I94H16000760002;
- con determinazione del Direttore Generale n. 29 del 25.10.2021, l'ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile, è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione dell'intervento in premessa, in sostituzione del geom. Katiuscia Musu, dipendente consortile;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 258 del 30.12.2022, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta IMPRESALES srl, con sede legale in via del Progresso n. 61, 92026 Favara (AG), P.IVA 03004790840, per il prezzo complessivo pari ad €190.528,38 di cui € 186.543,40 - al netto del ribasso del 1,001% offerto in sede di gara - 3.984,98 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%); CIG 9570850346;
- con verbale in data 15.02.2023 il RUP ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la Determinazione sopra richiamata;
- con determinazione del Direttore Generale n. 9 del 21.02.2023 è stato nominato, ai sensi dell'art. dell'art. 101 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il geom. Paolo Murru, dipendente consortile;
- in data 27.02.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto Rep. n. 6413 Raccolta n. 5150, Reg.to a Nuoro il 07/03/2023 n. 807, Serie 1T;

DATO ATTO che, in data 24.03.2023, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;

RILEVATO che:

- il cronoprogramma di progetto prevedeva una durata dei lavori pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori del 24.03.2023;
- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era fissato al 22.06.2023;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 120 del 24.07.2023, con la quale si prende atto dell'ordine di servizio in data 12.07.2023 del RUP il quale concedeva alla Ditta IMPRESALES srl aggiudicatrice dei lavori una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al 21.08.2023;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 183 del 08.11.2023 con la quale è approvata una perizia suppletiva e di variante e lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dalle parti, che estende il termine contrattuale di complessivi 30 giorni naturali e consecutivi fissando la nuova consegna dei lavori alla data del 30.10.2023;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 60 del 25.06.2024 con la quale si prende atto degli Ordini di Servizio n. 2 in data 17.08.2023 e n. 3 in data 07.11.2023 con i quali il RUP concedeva alla ditta Impresales srl una seconda proroga di 40 (quaranta) giorni ed una terza proroga di 30 (trenta) giorni del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine, tenendo anche conto dei tempi di estensione di 30 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1, a tutto il 30.11.2023;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'assestamento degli importi derivanti dalla contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite, il Direttore dei lavori ha redatto la Perizia di assestamento contabile ai sensi dell'art. 106 c. 2

lett. b) del d.lgs. n 50/2016, datata febbraio 2024, di importo complessivo netto contrattuale pari a euro 187.109,66, compresi gli oneri della sicurezza, esclusa IVA, come da quadro economico appresso riportato:

Ripristino Danni Alluvionali 2013 ponti tubo sul fiume Cedrino		
DESCRIZIONE		ASSESTAMENTO
A	LAVORI E ONERI	
A.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	181.768,18
	A dedurre ribasso del 01.001 %	-1.819,50
	Lavori	179.948,68
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	7.160,98
A	TOTALE LAVORI E ONERI	187.109,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Indagini e prove di laboratorio	
	a) <i>Indagini e prove disposte dall'Amministrazione in corso d'opera e in fase di collaudo</i>	0,00
	Totale Indagini e prove di laboratorio	0,00
B.2	Spese Tecniche per progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo	
	a) <i>Oneri per progettazione</i>	7.061,35
	b) <i>Contributo 4% su a B.2</i>	282,45
	c) <i>Iva su spese tecniche e contributi 22% a+b</i>	1.615,64
	Totale Spese Tecniche per progettazione	8.959,44
B.3	Spese Generali dell'Amministrazione	
	a) <i>Spese generali</i>	14.000,00
	b) <i>Spese di appalto per pubblicità e notifiche</i>	0,00
	c) <i>Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)</i>	3.848,29
	Totale Spese Generali dell'Amministrazione	17.848,29
B.4	Contributo ANAC	225,00
B.7	Imprevisti/Economie	8.693,48
B.8	IVA (22% di A+B1)	41.164,13
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	76.890,34
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	264.000,00

VISTA la Perizia di Assestamento finale redatta dal DL geom. Paolo Murru ed il relativo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa IMPRESALES srl in data 13.02.2024;

VISTA la Relazione del RUP ing. Francesco Bullitta, con la quale si rileva la necessità di approvare detta Perizia di Assestamento contabile, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, al fine di consentire l'assestamento degli importi derivanti dalla contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n. 1 del 24/04/2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 05/05/2024);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvata Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 2 del 25.06.2024 (parzialmente esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 913 del 19.07.20247);

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 1484/2015 - capitolo di spesa n. 801172 (UBP n. 21) Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

RITENUTO, su proposta del RUP, di approvare la Perizia di assestamento contabile finale dei lavori in oggetto, ai fini dell'emissione del conto finale dei lavori ed al successivo completamento delle verifiche di regolare esecuzione delle opere;

DETERMINA

- sulla base di quanto esposto in premessa, di approvare, per quanto di competenza, la Perizia di assestamento contabile finale, predisposta dal Direttore dei lavori geom. Paolo Murru, in relazione ai lavori di cui all'intervento denominato "Ripristino danni alluvionale 2013 – Sistemazione dei ponti tubo sul fiume Cedrino", CUP I94H16000760002 - CIG 9570850346, riportante il seguente quadro economico di raffronto:

Ripristino Danni Alluvionali 2013 ponti tubo sul fiume Cedrino							
DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	ASSESTAMENTO	IMPORTI + (assestam)	IMPORTI - (assestam)
A	LAVORI E ONERI						
A.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	188.429,58	188.429,58	183.497,00	181.768,18	0,00	1.728,82
	A dedurre ribasso del 01.001 %	-	-1.886,18	-1.836,80	-1.819,50	0,00	-17,30
	Lavori	-	186.543,40	181.660,20	179.948,68	0,00	1.711,52
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.984,98	3.984,98	7.160,98	7.160,98	0,00	0,00
A	TOTALE LAVORI E ONERI	192.414,56	190.528,38	188.821,18	187.109,66	0,00	1.711,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Indagini e prove di laboratorio						
	a) Indagini e prove disposte dall'Amministrazione in corso d'opera e in fase di collaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Indagini e prove di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Spese Tecniche per progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo						
	a) Oneri per progettazione (relazione geologica - geotecnica)	7.061,35	7.061,35	7.061,35	7.061,35	0,00	0,00
	b) Contributo 4% su a B.2	282,45	282,45	282,45	282,45	0,00	0,00
	c) Iva su spese tecniche e contributi 22% a+b	1.615,64	1.615,64	1.615,64	1.615,64	0,00	0,00
	Totale Spese Tecniche per progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo	8.959,44	8.959,44	8.959,44	8.959,44	0,00	0,00
B.3	Spese Generali dell'Amministrazione						
	a) Spese generali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	b) Spese di appalto per pubblicità e notifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	c) Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	3.848,29	3.848,29	3.669,94	3.848,29	178,35	0,00
	Totale Spese Generali dell'Amministrazione	19.848,29	19.848,29	19.669,94	17.848,29	0,00	2.000,00
B.4	Contributo ANAC	200,00	200,00	200,00	225,00	25,00	0,00
B.7	Imprevisti/Economie	246,50	2.547,64	4.808,79	8.693,48	3.884,69	0,00
B.8	IVA sui lavori (22% di A+B1)	42.331,20	41.916,24	41.540,66	41.164,13	0,00	376,53
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	71.585,44	73.471,62	75.178,83	76.890,34	1.711,51	0,00
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00

- di approvare il relativo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa IMPRESALES srl;
- di dare atto che l'approvazione della perizia di assestamento contabile finale graverà sull'impegno n. 1484/2015 - capitolo di spesa n. 801172 (UBP n. 21) Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, conto residui;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria dell'Ente ed al RUP per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 563 del 02/08/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 08/08/2024.

La Funzionaria Delegata
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 08/08/2024*

La Funzionaria Delegata
Dott.ssa Santina Sini