



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 148

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CUP I87I19000080002, CIG 9673598999 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA SOCIETÀ ICM SPA.

Il giorno 25/11/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e ss.mm.e ii;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile, adottato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 04.02.2022, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo Regionale Prot. n. 2602 in data 17.02.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VITA la vigente L.R. n. 8/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Generale (DDG) n. 20 in data 26.07.2019 il sottoscritto ing. Sebastiano Bussalai, è nominato Responsabile del Procedimento per l'intervento denominato *"Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento"*;
- a detto intervento veniva attribuito il seguente CUP: I87I19000080002;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 27 del 24.02.2023, veniva riapprovato, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico, d'importo complessivo pari a € 110.000.000,00, di cui € 67.099.292,17 per l'attuazione del 1° stralcio (comprendente la progettazione esecutiva dell'intero intervento e la esecuzione di un primo stralcio dei lavori) € 10.289.423,48 per l'attuazione del 2° stralcio (completamento dei lavori) ed € 32.611.284,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato dal sottoscritto RUP con verbale in data 23.02.2023;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 28 del 27.02.2023 veniva indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a) 59, comma 1, e 60, del d.lgs. n.50/2016, per l'appalto della progettazione esecutiva dell'intero intervento e per l'esecuzione dei lavori di 1° stralcio;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 99 del 14.06.2023 l'appalto sopra richiamato veniva aggiudicato in favore della Società ICM S.p.A., per un importo complessivo pari a € 67.001.685,82 di cui € 59.989.353,12 per lavori a corpo, € 3.583.129,98 per lavori a misura, € 1.400.807,90 per progettazione esecutiva - al netto del ribasso dello 0,15% offerto sull'importo posto a base di gara - ed € 2.028.394,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; l'impresa ICM S.p.A. indicava quale responsabile della progettazione esecutiva il costituendo RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante), CIG 9673598999;
- nelle more della stipula del contratto d'appalto, con Verbale in data 06.07.2023 il sottoscritto RUP procedeva alla consegna alla ditta ICM S.p.A. del servizio di progettazione esecutiva che si sarebbe dovuto concludere, ai sensi dell'art. 20 dello schema di contratto, entro i successivi 90 giorni e perciò entro il giorno 04.10.2023;
- L'Impresa ICM provvedeva a trasmettere il progetto esecutivo in più riprese e solo in data 07.11.2023, la stessa Impresa completava il trasferimento degli elaborati sul sistema informatico di Rina Check S.r.l., società

incaricata della verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, pertanto con un ritardo sul tempo contrattuale di 34 giorni;

VISTO il contratto pubblico di appalto integrato per l'affidamento – a favore della Società ICM S.p.A. – della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della diga, nel suo complesso, stipulato in Nuoro in data 06.09.2023, Rep. n. 6984, Racc. n. 5609 e ivi registrato in data 14.09.2023 al n. 3423, Serie 1T, per l'importo complessivi pari euro 77.276.151,70 di cui euro 1.400.807,90 per progettazione esecutiva dell'intero intervento (comprensiva degli oneri per indagini geognostiche integrative), oltre IVA di legge e oneri di cassa previdenziale, se dovuti; euro 73.529.260,04 per lavori, di cui euro 67.503.068,30 per lavori a corpo ed euro 6.026.191,74 per lavori a misura, oltre IVA di legge; euro 2.346.083,76 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.130 del 22 ottobre 2024 con la quale è approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo dell'intervento in premessa, a firma dell'ing. Ing. Paolo Cucino, coordinatore RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante) all'uopo incaricata dalla impresa ICM S.p.A., composto dagli elaborati indicati nel documento "2023_0659_ORG_R_001_R13 – Elenco elaborati", validato con provvedimento del RUP in data 21.10.2024, ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di progetto pari a € 110.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21, con il quale è approvato, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma di Sardegna, il Progetto esecutivo ed il relativo Quadro Economico dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.134 del 04.11.2024, con la quale è approvata la modifica del contratto d'appalto Rep. n. 6984 e relativo schema di atto aggiuntivo, prevedendo un incremento dell'importo dei soli lavori a misura il cui importo suppletivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è risultato pari a € 1.173.116,87, oltre IVA di legge; l'importo complessivo di detto contratto, a seguito della sottoscrizione di detto atto aggiuntivo, mediante atto pubblico informatico notarile, risulta pari a euro 78.449.268,57, corrispondente ad un aumento percentuale dell'importo iniziale nella misura del 1,52 %, oltre IVA di legge (22%);

RICHIAMATO l'articolo 17. *Pagamento corrispettivi della progettazione* del contratto di appalto integrato Rep. n. 6984;

VISTA la nota del sottoscritto RUP in data 31.10.2024 n. 6398 con la quale veniva comunicato all'Impresa il nulla osta all'emissione della fattura relativa al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di progettazione esecutiva evidenziando che su tali corrispettivi, in ragione del ritardo nella consegna degli elaborati, ai sensi dell'art. 40, comma 10, dello "Schema di contratto", sarebbe stata applicata una penale di euro 47.627,47 così determinata: penale 1/‰ dell'importo di contratto per la sola progettazione, pari a 1.400,81 €/giorno x 34 giorni di ritardo = 47.627,47 €;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre provvedere alla liquidazione e pagamento, in favore di ICM S.p.A., del corrispettivo previsto in contratto per la progettazione esecutiva dell'intero intervento, pari a euro € 1.353.180 (importo di contratto di € 1.400.807,90 – penale per ritardata consegna degli elaborati pari a 47.627,47 €) al netto dell'IVA di legge (22%);

ACQUISITA, al protocollo consortile in data 08.11.2024 al n.6471, la fattura n.270000155 del 31.10.2024 di importo complessivo lordo pari a € 1.650.880,12, trasmessa dalla Società ICM S.p.A. al fine del pagamento del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, opportunamente vistata dal RUP che ne propone la liquidazione;

RITENUTO di provvedere al pagamento di detta fattura;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024);

ACQUISITA, dall'ufficio ragioneria consortile, l'attestazione di copertura finanziaria nel Capitolo di spesa 801011 (upb 21), a valere sull'impegno di spesa n. 1211/2023, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, in favore della Società ICM S.p.A. con sede 36100 Vicenza, Viale dell'Industria 42, (C.F.00184540276, P.IVA 02526350240) in qualità di aggiudicatario dell'appalto integrato denominato "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*" (CUP I87119000080002, CIG 9673598999), in forza del contratto d'appalto sottoscritto in data 06/09/2023, Rep.n.6984, registrato a Nuoro il 14.09.2023 al n.3423 Serie 1T, la fattura di seguito riportata:

Fattura n.270000155 del 31.10.2024: importo lordo pari a € 1.650.880,12, di cui € 1.353.180,43 per servizio di progettazione esecutiva (al netto dell'applicazione della penale per ritardata consegna del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 40, comma 10, dello "Schema di contratto", pari a € 47.627,47) ed € 297.699,69 per IVA di legge (22%) in regime di split payment;

2) di imputare la spesa complessiva lorda di € 1.650.880,12, di cui di cui € 1.353.180,43 per servizio di progettazione esecutiva ed € 297.699,69 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno di spesa n. 1211/2023 assunto sul capitolo n. 801011 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2024, conto residui;

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

4) di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/11/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 25/11/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli