



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 41

OGGETTO: INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DIGA PEDRA 'E OTHONI 3 STRALCIO: INTERVENTO PAVIMENTAZIONE CORONAMENTO RILEVATO ARGINALE, CUP I95J19000210002, CIG 9935176E96 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZI.

Il giorno 18/03/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

VISTA la vigente L.R. n. 8/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO che:

- con prot. n. 37670 rep. 35 del 27.11.2019, tra l'Assessorato regionale dei LL.PP. Servizio del Genio Civile di Nuoro ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, è stata stipulata una convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Intervento di completamento del sovrizzo arginale in destra idraulica a protezione dell'abitato con la realizzazione della pavimentazione della nuova pista di servizio posta nella sommità dell'argine" ed inserito nel Programma del Servizio di Piena della R.A.S. con Decreto dell'Assessore LL.PP. n. 6 del 30.05.2019 attraverso un finanziamento di importo pari a € 300.000,00.
- con successivo prot. n. 20264 rep. 12 del 20.07.2020, è stata stipulata una seconda convenzione per un finanziamento pari a € 280.000,00.
- con successivo atto Prot. N. 4318 del 08/02/2021 Determinazione N.193 del direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, sono state sincronizzate e allineate con scadenza al 20.07.2021 le convenzioni n. 37670 Rep. 35 del 27.11.2019 e n. 20264 Rep. 12 del 20.07.2020, per un importo complessivo ed omnicomprensivo dei lavori pari a € 580.000,00, di cui € 300.000,00 a valere su Convenzione n. 37670/35 del 27.11.2019 e € 280.000,00 a valere su convenzione n. 20264/12 del 20.07.2020;
- Con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 145 del 08.09.2023, l'appalto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento di cui sopra è stato aggiudicato alla ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSI ANDREA, con sede in via Rio Sant'Elena Sn - 09088 - Simaxis (OR) - P.IVA: 010329509563; (CUP I95J19000210002 - CIG 9935176E96);
- con contratto Rep. n. 430 del 14.11.2023 l'Appaltatore ha assunto l'esecuzione dei lavori in epigrafe per l'importo di € 317.935,74 di cui € 310.430,62 per lavori - al netto del ribasso del 25,721% - e € 7.505,12 per costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA (22%);
- in data 08.09.2023, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 30 del 22.03.2023, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 ed il relativo schema di atto di sottomissione n.1, per l'importo suppletivo al contratto principale pari a € 39.386,89, al netto del ribasso d'asta del 25,721%, di cui € 7.505,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%);
- con la succitata Perizia suppletiva e di Variante n. 1 veniva inoltre esteso di 45 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione lavori, che risultava quindi fissato, in ultimo, a tutto il 28.05.2024;
- con determinazione del Direttore del Servizio del Genio civile di Nuoro, Assessorato regionale LL.PP., Rep. n.877 prot. n.15009 del 04.04.2024, acquisita al protocollo consortile in data 05.04.2024 al n.2378, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8;

- in data 20.04.2024 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 relativa alla suddetta perizia SPV n. 1 per l'importo suppletivo al contratto principale pari a € 39.386,89, al netto del ribasso d'asta del 25,721%, di cui € 7.505,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%);
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 99 del 13.08.2024, si è preso atto degli Ordini di Servizio n. 1 in data 16.11.2023, n. 2 in data 15.01.2024 e n. 3 in data 11.04.2024 con i quali il DL concedeva all'impresa esecutrice, rispettivamente una prima proroga di 45 (quarantacinque) giorni, una seconda proroga di 45 (quarantacinque) giorni ed una terza proroga di 45 (quarantacinque) giorni del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, posticipando tale termine, tenendo anche conto dei tempi di estensione di 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla Perizia Suppletiva e di Variante n. 1, a tutto il 28.05.2024;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 225 del 21.12.2023 con la quale è stato liquidato in favore della ditta esecutrice il Certificato di Pagamento n. 1, relativo al SAL n. 1, per l'importo complessivo di 70.920,00 €, oltre IVA di legge (22%);

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 36 del 08.04.2024 con la quale è stato liquidato in favore della ditta esecutrice il Certificato di Pagamento n. 2, relativo al SAL n. 2, per l'importo complessivo di 101.241,00 €, oltre IVA di legge (22%);

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 54 del 17.06.2024 con la quale è stato liquidato in favore della ditta esecutrice il Certificato di Pagamento n. 3, relativo al SAL n. 3, per l'importo complessivo di 134.991,00 €, oltre IVA di legge (22%);

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 97 del 12.08.2024 con la quale è stato liquidato in favore della ditta esecutrice il Certificato di Pagamento n. 4, relativo al SAL n. 4, per l'importo complessivo di € 14.025,12, di cui € 11.496,00 per lavori e somministrazioni, al netto del ribasso, delle detrazioni e degli arrotondamenti, e € 2.529,12 per IVA (22%);

DATO ATTO che detti lavori sono stati ultimati dall'impresa esecutrice in data 28.05.2024, in tempo utile, come certificato dal Direttore dei Lavori con verbale del 29.05.2024;

CONSIDERATO che il DL ing. F. Bullitta ha emesso, in data 7 agosto 2024, lo STATO FINALE dei lavori (SF) dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di lavori eseguiti a tutto il 28.05.2024 pari ad Euro 320.249,63, in diminuzione rispetto al contratto principale e all'atto di sottomissione n. 1, al netto del ribasso offerto e comprensivo dei costi per la sicurezza, come risulta dal prospetto seguente:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - STRALCIO 3A ASSESTAMENTO FINALE	PDE	CONTRATTO PRINCIPALE	P1	SF	variazioni SF-P1
A	Lavori a base d'asta	417.925,15 €	417.925,15 €	470.950,75 €	421.040,28 €	53.025,60 €
A1.a	A misura:	417.925,15 €	417.925,15 €	470.950,75 €	421.040,28 €	-49.910,47 €
A1.b	A corpo:	- €	- €	- €	- €	0,00 €
B	Importo a corpo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	7.505,12 €	7.505,12 €	7.505,12 €	7.505,12 €	0,00 €
C	Importo lavori comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (A+B)	425.430,27 €	425.430,27 €	478.455,87 €	428.545,40 €	-49.910,47 €
C.1	ribasso		25,721%	25,721%	25,721%	
C.2	importo lavori ribassato		310.430,62 €	349.817,51 €	312.744,51 €	-37.073,00 €
C.3	importo contratto/atto di sottomissione		317.935,74 €	357.322,63 €	320.249,63 €	-37.073,00 €
D	Somme a disposizione della stazione appaltante	154.569,73 €	130.684,45 €	141.026,98 €	122.774,04 €	10.342,53 €
D1	Rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €
D2	Imprevisti	1.276,22 €	1.276,22 €	1.276,22 €	- €	-1.276,22 €
D3	Accantonamenti (ALL. I.7, art. 5 c.1 l. e p. 6 D.Lgs. 36/2023)	5.190,25 €	4.953,76 €	5.570,67 €	- €	-5.570,67 €
D4	Spese generali	51.008,61 €	51.008,61 €	52.069,12 €	52.069,12 €	0,00 €
D4. a	Incentivi per funzioni tecniche (ALL. I.7, art. 5 c.1 l. e p. 10 D.Lgs. 36/2023)	8.508,61 €	8.508,61 €	9.569,12 €	8.570,91 €	-998,21 €
D4. b	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, commissioni giudicatrici interne	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
D4. c	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €
D5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (ALL. I.7, art. 5 c.1 l. e p. 11 D.Lgs. 36/2023)	- €	- €	- €	- €	0,00 €
D6	Altre spese di gara (pubblicità, contributi ANAC, ecc.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	250,00 €	-750,00 €
D7	IVA 22% sui lavori (C)	93.594,66 €	69.945,86 €	78.610,98 €	70.454,92 €	-8.156,06 €
	VARIAZIONE PERCENTUALE PERIZIA			12,5%	-0,7%	
E	Economie d'asta		131.379,81 €	81.650,39 €	136.976,33 €	55.325,94 €
F	TOTALE (C+D+E)	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	- €

VISTA la Relazione sul Conto finale e lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Bullitta in data 07.08.2024, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20.08.2024, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Bullitta ai sensi dell'art. 50 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, e art. 28 dell'all. II.14 del medesimo decreto, sottoscritto dall'appaltatore;

DATO ATTO CHE, dal Certificato di regolare esecuzione, risulta un credito netto dell'impresa appaltatrice pari a €. 1.601,63 così calcolato:

- Importo complessivo netto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza a corpo: €. 320.249,63;
- a dedurre tutti gli acconti già emessi: € 318.648,00;
- resta il credito complessivo netto dell'appaltatore: € 1.601,63;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Bullitta, dei lavori in oggetto;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n.1598/2020, Capitolo 801178 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, e dell'art. 28 dell'all. II.14 del medesimo decreto, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Bullitta relativo all'intervento denominato *"Intervento di completamento del sovrizzo arginale in destra idraulica a protezione dell'abitato con la realizzazione della pavimentazione della nuova pista di servizio posta nella sommità dell'argine"* (CUP I95J19000210002 - CIG 9935176E96), affidato alla ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, con sede in via Rio Sant'Elena Sn - 09088 - Simaxis (OR) - P.IVA 010329509563, con contratto d'appalto Rep. n. 430 del 14.11.2023, ed il relativo quadro economico che, a seguito di assestamento contabile, risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - STRALCIO 3A ASSESTAMENTO FINALE	PDE	CONTRATTO PRINCIPALE	P1	SF	variazioni SF-P1
A	Lavori a base d'asta	417.925,15 €	417.925,15 €	470.950,75 €	421.040,28 €	53.025,60 €
A1.a	A misura:	417.925,15 €	417.925,15 €	470.950,75 €	421.040,28 €	-49.910,47 €
A1.b	A corpo:	- €	- €	- €	- €	0,00 €
B	Importo a corpo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	7.505,12 €	7.505,12 €	7.505,12 €	7.505,12 €	0,00 €
C	Importo lavori comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (A+B)	425.430,27 €	425.430,27 €	478.455,87 €	428.545,40 €	-49.910,47 €
C.1	ribasso		25,721%	25,721%	25,721%	
C.2	importo lavori ribassato		310.430,62 €	349.817,51 €	312.744,51 €	-37.073,00 €
C.3	importo contratto/atto di sottomissione		317.935,74 €	357.322,63 €	320.249,63 €	-37.073,00 €
D	Somme a disposizione della stazione appaltante	154.569,73 €	130.684,45 €	141.026,98 €	122.774,04 €	10.342,53 €
D1	Rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €
D2	Imprevisti	1.276,22 €	1.276,22 €	1.276,22 €	- €	-1.276,22 €
D3	Accantonamenti (ALL. I.7, art. 5 c.1 l. e p. 6 D.Lgs. 36/2023)	5.190,25 €	4.953,76 €	5.570,67 €	- €	-5.570,67 €
D4	Spese generali	51.008,61 €	51.008,61 €	52.069,12 €	52.069,12 €	0,00 €
D4.a	Incentivi per funzioni tecniche (ALL. I.7, art. 5 c.1 l. e p. 10 D.Lgs. 36/2023)	8.508,61 €	8.508,61 €	9.569,12 €	8.570,91 €	-998,21 €
D4.b	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, commissioni giudicatrici interne	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
D4.c	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €
D5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (ALL. I.7, art. 5 c.1 l. e p. 11 D.Lgs. 36/2023)	- €	- €	- €	- €	0,00 €
D6	Altre spese di gara (pubblicità, contributi ANAC, ecc.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	250,00 €	-750,00 €
D7	IVA 22% sui lavori (C)	93.594,66 €	69.945,86 €	78.610,98 €	70.454,92 €	-8.156,06 €
	VARIAZIONE PERCENTUALE PERIZIA			12,5%	-0,7%	
E	Economie d'asta		131.379,81 €	81.650,39 €	136.976,33 €	55.325,94 €
F	TOTALE (C+D+E)	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	- €

- di dare atto che, dagli atti di contabilità finale, risulta un credito netto della ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA pari a € 1.601,63, oltre IVA di legge (22%);
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 510.071.0000905642 rilasciata, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, dalla Vittoria Assicurazioni in data 05.09.2023;
- di dare atto che si procederà, con apposito successivo provvedimento, alla liquidazione, in favore della ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, del predetto importo di € 1.601,63, oltre IVA di legge (22%), a

valere sull'impegno n.1598/2020, Capitolo 801178 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

4. di trasmettere la presente determinazione agli Uffici Tecnico e Ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 205 del 11/03/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/03/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/03/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli