



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 19

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO DIGA MIGHETTI (ARCH. S.N.D. N 1121):
APPROVAZIONE QUADRO DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI.

Il giorno 03/02/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO che:

- il Consorzio, a seguito della rinuncia alla gestione da parte della società Ri.MI.SA. S.p.A. e su richiesta della Regione Sardegna, ha proceduto a suo tempo alla presa in carico della diga Minghetti in agro di Lula, al fine di evitare la dismissione di uno sbarramento che, seppure di modeste dimensioni (volume utile di circa 60.000 m³), riveste una notevole importanza per il territorio soprattutto per fini antincendio, come più volte evidenziato dall'Amministrazione Comunale di Lula, dall'Ispettorato Forestale di Nuoro e dalla stessa Amministrazione Regionale;
- con D.D.G. n°1378 del 29.12.1999 l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha concesso un finanziamento di Lire 800.000.000, pari a € 413.165,52, a favore del Consorzio per la realizzazione dell'intervento denominato *Lavori di Adeguamento della diga Minghetti*;
- a seguito di espletamento di pubblico incanto, i lavori sono aggiudicati all'Impresa Prevedello Isidoro s.r.l. con sede in Ponte di Piave (TV), con contratto d'appalto stipulato in data 06.02.2003, registrato ad Olbia il 25.05.2003 al n. 467 Mod.1, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di Euro 255.165,90 di cui Euro 245.079,12 per lavori ed Euro 10.086,78 per oneri afferenti la sicurezza (non soggetti a ribasso);
- detti lavori sono stati consegnati in data 25/02/2003 ed ultimati in data 06/05/2005;
- successivamente, al fine di definire alcuni assestamenti contabili dell'importo contrattuale, dovuta all'utilizzo della manodopera per l'esecuzione di lavori in economia, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 635 in data 09.05.2006, è approvata, per quanto di competenza, la perizia suppletiva e di assestamento contabile dei lavori il cui quadro economico è di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTI (Euro)		VARIAZIONI	
		Contratto	Perizia	In più	In meno
A)	Lavori				
A.1	<i>Lavori a misura</i>	69.721,95	72.934,66	3.212,71	
A.2	<i>Lavori a corpo</i>	175.357,17	175.357,17	0,00	0,00
A.3	Totale lavori (A1+A2) soggetti a ribasso	245.079,12	248.291,83	3.212,71	
A.4	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	10.086,78	10.086,78	0,00	0,00
A	Totale lavori (A3+A4)	255.165,90	258.378,61	3.212,71	
B	Somme a disposizione				
B.1	<i>Spese generali</i>	39.637,43	39.637,43	0,00	0,00
B.2	<i>IVA (20% a+B4)</i>	58.613,18	59.255,72	642,54	
B.3	<i>Espropri</i>	1.503,28	1.503,28	0,00	0,00
B.4	<i>Forniture dirette amministrazione</i>	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00
B.5	<i>Allacci elettrici</i>	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00
B.6	<i>Economie</i>	15.181,17	11.325,91		3.855,25
B	Totale somme a disposizione	157.999,62	154.786,91		3.212,71
	TOTALE	413.165,52	413.165,52	0.00	0.00

- con deliberazione della Deputazione amministrativa n.845 del 06/09/2007, è approvato, per quanto di competenza, il certificato di collaudo finale dei lavori in argomento, redatto in data 10.07.2007 dal collaudatore incaricato ing. Sebastiano Bussalai;

CONSIDERATO che occorre definire il quadro economico di assestamento finale, al fine di determinare le economie finali realizzate sui lavori e sulle somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il quadro di assestamento finale che risulta essere il seguente:

	Descrizione	Importo [€]		Variazioni [€]	
		Contratto	Conto Finale	In più	In meno
	Lavori				
A1	<i>Lavori a misura, a corpo e in economia</i>	248.291,83	245.849,38	-	2.442,45
A4	<i>Oneri per sicurezza</i>	10.086,78	10.086,78	-	-
A	TOTALE LAVORI	258.378,61	255.936,16	-	2.442,45
	Somme a disposizione				
B1	<i>Spese generali</i>	39.637,43	39.637,43	-	-
B2	<i>IVA (20% di A + B4+B5)</i>	59.255,72	57.642,42	-	1.613,30
B3	<i>Espropri</i>	1.503,28	450,00	-	1.053,28
B4	<i>Forniture dirette Amministrazione</i>	37.900,00	29.027,50	-	8.872,50
B5	<i>Allacci elettrici</i>	5.164,57	3.584,42	-	1.580,15
B6	<i>Economie</i>	11.325,92	26.887,59	15.561,67	-
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	154.786,92	157.229,36	15.561,67	13.119,23
	TOTALE	413.156,53	413.156,53	15.561,67	15.561,67

RITENUTO di procedere all'approvazione dello stesso, dal quale risultano, dal finanziamento assentito, economie per 26.887,59 euro;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti pubblici e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 10 del 28/12/2020;

SU PROPOSTA del RUP ing. Antonio Madau;

D E T E R M I N A

1) di approvare il quadro economico di assestamento finale dell'intervento denominato *Lavori di Adeguamento della diga Minghetti* di seguito indicato:

	Descrizione	Importo [€]		Variazioni [€]	
		Contratto	Conto Finale	In più	In meno
	Lavori				
A1	<i>Lavori a misura, a corpo e in economia</i>	248.291,83	245.849,38	-	2.442,45
A4	<i>Oneri per sicurezza</i>	10.086,78	10.086,78	-	-
A	TOTALE LAVORI	258.378,61	255.936,16	-	2.442,45
	Somme a disposizione				
B1	<i>Spese generali</i>	39.637,43	39.637,43	-	-
B2	<i>IVA (20% di A + B4+B5)</i>	59.255,72	57.642,42	-	1.613,30
B3	<i>Espropri</i>	1.503,28	450,00	-	1.053,28
B4	<i>Forniture dirette Amministrazione</i>	37.900,00	29.027,50	-	8.872,50
B5	<i>Allacci elettrici</i>	5.164,57	3.584,42	-	1.580,15
B6	<i>Economie</i>	11.325,92	26.887,59	15.561,67	-
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	154.786,92	157.229,36	15.561,67	13.119,23
	TOTALE	413.156,53	413.156,53	15.561,67	15.561,67

- 2) di dare atto che le economie del finanziamento assentite sono allocate nel capitolo di spesa n. 801121 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, Conto Residui;
- 3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio tecnico dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 113 del 03/02/2021

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 03/02/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 03/02/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli