



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 99

OGGETTO: INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DELLA DIGA PEDRA 'E OTHONI 3 STRALCIO: INTERVENTO PAVIMENTAZIONE CORONAMENTO RILEVATO ARGINALE, CUP I95J19000210002, CIG 9935176E96 - PRESA ATTO CONCESSIONE PROROGHE.

Il giorno 13/08/2024, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss.mm. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente POV consortile;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e ss.mm. e i.;

PREMESSO che:

- con prot. n. 37670 rep. 35 del 27.11.2019, tra l'Assessorato regionale dei LL.PP. Servizio del Genio Civile di Nuoro ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, è stata stipulata una convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Intervento di completamento del sovrizzo arginale in destra idraulica a protezione dell'abitato con la realizzazione della pavimentazione della nuova pista di servizio posta nella sommità dell'argine" ed inserito nel Programma del Servizio di Piena della R.A.S. con Decreto dell'Assessore LL.PP. n. 6 del 30.05.2019 attraverso un finanziamento di importo pari a € 300.000,00.
- con successivo prot. n. 20264 rep. 12 del 20.07.2020, è stata stipulata una seconda convenzione per un finanziamento pari a € 280.000,00.
- con successivo atto Prot. N. 4318 del 08/02/2021 Determinazione N.193 del direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, sono state sincronizzate e allineate con scadenza al 20.07.2021 le convenzioni n. 37670 Rep. 35 del 27.11.2019 e n. 20264 Rep. 12 del 20.07.2020, per un importo complessivo ed omnicomprensivo dei lavori pari a € 580.000,00, di cui € 300.000,00 a valere su Convenzione n. 37670/35 del 27.11.2019 e € 280.000,00 a valere su convenzione n. 20264/12 del 20.07.2020;
- con determinazione del Direttore Generale del Consorzio n. 12 del 19.05.2022, l'ing. Francesco Bullitta, funzionario consortile, è stato nominato, ai sensi dell'art. dell'art. 101 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 145 del 08.09.2023, l'appalto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento di cui sopra è stato aggiudicato alla ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, con sede in via Rio Sant'Elena Sn - 09088 - Simaxis (OR) - P.IVA 010329509563; (CUP I95J19000210002 - CIG 9935176E96);
- con contratto Rep. n. 430 del 14.11.2023 l'Appaltatore ha assunto l'esecuzione dei lavori in epigrafe per l'importo di € 317.935,74 di cui € 310.430,62 per lavori - al netto del ribasso del 25,721% - e € 7.505,12 per costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA (22%);

DATO ATTO che:

- in data 08.09.2023, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;
- i lavori sono in corso di esecuzione;

RILEVATO che il cronoprogramma di progetto prevedeva una durata dei lavori pari a 60 giorni (83 naturali e consecutivi), decorrenti dalla data di consegna lavori del 08.09.2023, con termine contrattuale di ultimazione dei lavori fissato al 30.11.2023;

DATO ATTO che:

- con nota in data 15.11.2023, prot. CBSC n. 7078 del 15.11.2023, l'impresa esecutrice MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA ha richiesto una prima proroga di giorni 45 (quarantacinque), in considerazione della difficoltà di reperimento dei materiali occorrenti e per avverse condizioni meteorologiche;
- con l'Ordine di servizio n. 1 in data 16.11.2023 il DL autorizzava all'impresa esecutrice una proroga di giorni 45 (quarantacinque), fissando il nuovo termine per la fine dei lavori a tutto il 14.01.2024;
- con la nota in data 12.01.2024, l'impresa esecutrice MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, ha richiesto una seconda proroga di giorni 45 (quarantacinque), in considerazione di alcune modifiche resesi necessarie in sede di direzione lavori e per condizioni meteorologiche non favorevoli all'esecuzione dei getti in cls;

- con l'Ordine di servizio n. 2 in data 15.01.2024 il DL autorizzava all'impresa esecutrice la proroga di giorni 45 (quarantacinque), fissando il nuovo termine per la fine dei lavori a tutto il 28.02.2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 30 del 22.03.2024 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con variazione dell'importo di contratto, stipulato con l'aggiudicatario dei lavori in oggetto MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, da € 317.935,74 oltre IVA di legge ad € 357.322,63 oltre IVA di legge, per un maggiore importo di € 39.386,89 pari al 12,39% del valore del contratto;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, Assessorato regionale LL.PP., Rep. n.877 prot. n.15009 del 04.04.2024, acquisita al protocollo consortile in data 05.04.2024 al n.2378, con la quale è approvata la Perizia Suppletiva e di Variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8;

VISTO lo schema di atto di sottomissione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 che prevedeva ulteriori 45 giorni oltre il termine precedentemente fissato per l'ultimazione dei lavori, al fine dell'esecuzione delle opere di perizia, fissando il nuovo termine al 13.04.2024;

DATO ATTO, altresì, che:

- con nota in data 10.04.2024 l'impresa esecutrice MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, ha richiesto una terza proroga di giorni 45 (quarantacinque), in considerazione della difficoltà di pulizia dei luoghi per l'esecuzione di alcune lavorazioni essenziali ai fini della corretta esecuzione dell'intervento;

- con l'Ordine di servizio n. 3 in data 11.04.2024 il DL autorizzava all'impresa esecutrice detta richiesta di proroga di giorni 45 (quarantacinque);

CONSIDERATO che il termine ultimo per la fine dei lavori, in forza delle proroghe autorizzate dalla DL e dei tempi di esecuzione delle opere previste nella Perizia Suppletiva e di Variante n. 1, è stato fissato al 28.05.2024;

RITENUTO opportuno prendere atto delle suddette proroghe concesse in favore dell'Impresa esecutrice MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Consorzio;

DETERMINA

1. di prendere atto degli Ordini di Servizio n. 1 in data 16.11.2023, n. 2 in data 15.01.2024 e n. 3 in data 11.04.2024 con i quali il DL concedeva alla ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA – aggiudicatrice dei lavori denominati "INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DELLA DIGA PEDRA 'E OTHONI – STRALCIO 3.A: INTERVENTO PAVIMENTAZIONE CORONAMENTO RILEVATO ARGINALE IN DESTRA IDRAULICA A OROSEI - CUP I95J19000210002 - CIG 9935176E96, rispettivamente una prima proroga di 45 (quarantacinque) giorni, una seconda proroga di 45 (quarantacinque) giorni ed una terza proroga di 45 (quarantacinque) giorni del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, posticipando tale termine, tenendo anche conto dei tempi di estensione di 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla Perizia Suppletiva e di Variante n. 1, a tutto il 28.05.2024;
1. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione consortile;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 dello statuto consortile ed ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/08/2024.

La Funzionaria Delegata
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/08/2024*

La Funzionaria Delegata
Dott.ssa Santina Sini