



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 28

OGGETTO: LAVORI RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU - PNRR M2C452.1B, ID_06-19, CUP E98H21000230006, CIG B2292F9F61 - PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.

Il giorno 20/02/2025, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Direttore Generale dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni di Direttori di area;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica consortile;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

PREMESSO che:

- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 3403 del 28 dicembre 2022, così come rettificato dal Decreto Rep. 1419 del 24 maggio 2023 - rientranti nel sub-investimento 2.1b della Missione 2 - Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - è stato ricompreso l'intervento, da eseguirsi nel Comune di Bitti, denominato "*Riduzione del rischio residuo versante compreso tra la circonvallazione e via Deffenu*" individuato nel PNRR M2C4S2.1b all'ID 6-19, per l'importo complessivo di € 750.000,00 (CUP E98H21000230006), per attuare il quale la Protezione Civile ha nominato, quale RUP, il proprio dipendente ing. Giuseppe Peddio e, con Determinazione n.451 prot.10415 del 04.09.2023, ha proceduto ad affidare la relativa progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, al RTP composto dall'ing. Pietro Paolo Mossone (Mandatario), dal geol. Giovanna Angela Pia Farina e dall'ing. Luca Gallisai (Mandanti);
- con nota prot. n.4153 del 10/04/2024, acquisita al protocollo consortile in data 11/04/2024 al n.2516, la Direzione Generale della Protezione Civile regionale ha chiesto a questo Consorzio la propria disponibilità a subentrare alla stessa nelle funzioni di "Soggetto Attuatore" dell'intervento ID 6- 19 citato, motivando tale richiesta con l'opportunità di meglio coordinare e gestire le lavorazioni da eseguirsi con quest'ultimo intervento con quelle eseguite nell'ambito dell'intervento ID n.70 denominato "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", gestito dal Consorzio in qualità di Soggetto Attuatore;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 27 dell'11 aprile 2024, il Consorzio ha accolto, per le motivazioni ivi riportate, la richiesta della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, di subentrare a questa nelle funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU" finanziato per € 750.000,00 con i fondi PNRR M2C4S2.1b ed individuato con il codice ID 6-19, avente CUP E98H21000230006;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 1845 del 09 maggio 2024 di rettifica dei precedenti nn. 3403 e 1419 con il quale viene modificato il Soggetto Attuatore per l'intervento ID 6-19 CUP E98H21000230006 individuandolo nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;

VISTO l'Accordo di concessione di finanziamento tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro" nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b, siglata digitalmente fra le parti in data 30.05.2024;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 83 del 25.07.2024, con la quale, a seguito dell'esperimento di apposita procedura di gara, i lavori in premessa sono aggiudicati all'ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), in avvalimento con PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L., per l'importo

netto contrattuale di € 435.707,01 € (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera), al netto dell'IVA di legge pari al 22%, per un importo totale di contratto pari a € 531.562,56, IVA compresa.

VISTO il contratto d'appalto Repertorio n. 8419 Raccolta n. 6764 – registrato a Nuoro il 31/10/2024 n. 3733, Serie 1T, sottoscritto con l'ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante);

DATO ATTO che:

- in data 27.08.2024, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori, è effettuata la consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
- il cronoprogramma di progetto dell'intervento in oggetto prevedeva una durata dei lavori pari a 120 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori del 27.08.2024;
- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era fissato al 25.12.2024;
- i lavori sono in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che, con istanza dell'Impresa Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), acquisita al protocollo consortile n. 7165 del 18.12.2024, è richiesta una proroga di 60 giorni sul termine dei lavori in oggetto;

ACQUISITO al protocollo consortile n. 785 del 13.02.2025, il parere positivo del DL ing. P.P. Mossone all'autorizzazione di proroga per le motivazioni ivi riportate, fissando la nuova data per l'ultimazione delle opere al 23.02.2025;

ACQUISITO il parere positivo del RUP a concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori in narrativa e posticipare tale termine al 23.02.2025;

RITENUTO di provvedere in merito;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di confermare e concedere all'ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), in avvalimento con PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L., la proroga del termine di ultimazione dei lavori – di cui al contratto d'appalto Rep. n. 8419 Raccolta n. 6764 – reg. a Nuoro il 31/10/2024 n. 3733, Serie 1T, per l'attuazione dell'intervento denominato "RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU" - PNRR M2C452.1B, ID_06-19, CUP E98H21000230006, CIG B2292F9F61, posticipando tale termine al 23.02.2025, a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
1. di dare atto l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
2. di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/02/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 20/02/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli