



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 177

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE CONDOTTA FORZATA DIGA DI CUMBIDANOVU - CUP I83H10000010002 - CIG 05068211EB. LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO.

Il giorno 29/10/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.58/15 del 28.10.2008 la Giunta Regionale della Sardegna ha destinato la somma di € 4.000.000,00 per la realizzazione di una condotta forzata da derivarsi dalla costruenda diga di Cumbidanovu sull'alto corso del fiume Cedrino finalizzata al collegamento alla futura adduttrice irrigua nonché all'utilizzo della risorsa idrica a scopo idroelettrico;
- con convenzione stipulata in data 28.04.2009, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato l'attuazione del predetto intervento al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, già affidatario dell'intervento relativo alla costruzione della citata diga di Cumbidanovu;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio n. 87 del 28.10.2010, è nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Antonio Madau, all'epoca Direttore Generale dell'intestato Consorzio;
- con Determinazioni del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici n. 37895/2736 del 23/09/2009 e n. 18697/1509 del 19/05/2010 sono approvati, rispettivamente, il progetto preliminare e il progetto definitivo del suddetto intervento, titolato "Diga Cumbidanovu - realizzazione di una condotta forzata di collegamento alla futura adduttrice irrigua per l'utilizzo della risorsa a scopo idroelettrico" entrambi predisposti dall'Ufficio Tecnico consortile, a firma del dirigente, ing. Sebastiano Bussalai;
- a detto intervento è attribuito il seguente CUP I83H10000010002;
- a seguito di procedura negoziata esperita - sulla base del progetto definitivo - ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei summenzionati lavori sono stati affidati, mediante appalto integrato, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) già affidatario dei lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu (con contratto Rep. 11863 del 27.09.2006), R.T.I. costituito tra le Società ITINERA S.p.A. (capogruppo) e il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - CONSCOOP (mandante); CIG 05068211EB;
- il contratto di appalto è stato stipulato a Nuoro in data 05.11.2010, Rep. 1666, ed ivi registrato al n. 1914 in data 09.11.2010 per l'importo complessivo di € 2.665.518,12 di cui € 2.489.218,12 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 9,81094 %, € 36.300,00 per oneri afferenti il servizio di progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 9,2500 % ed € 140.000,00 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il progetto esecutivo del summenzionato intervento, predisposto dal R.T.I. affidatario, è stato approvato, in ultimo, dal Servizio Infrastrutture dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con provvedimento n. 27522/1793 in data 26.07.2011 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00;

- detti lavori sono stati consegnati, in via definitiva, con verbale in data 14.09.2011 e con termine contrattuale al 14.08.2013;

DATO ATTO che, a seguito di collocamento in quiescenza dell'ing. Antonio Madau, a partire dal 01.09.2024 la funzione di Responsabile del Procedimento è assunto dall'ing. Sebastiano Bussalai, attuale Direttore Generale e dirigente ad interim dell'Area Tecnica;

VISTE:

- le risultanze del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in premessa eseguiti dal R.T.I. Itinera S.p.A. (capogruppo) – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONSCOOP., in forza del contratto di appalto Rep. 1666 in data 05.11.2010, riportate, rispettivamente, nel certificato emesso dal collaudatore statico ing. Francesco Bullitta in data 22/07/2024 e nel certificato emesso in data 08/08/2024 dal collaudatore tecnico-amministrativo ing. Ignazio Lampis;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 14.01.2025 concernente "Preso atto stato finale e atti di collaudo lavori condotta forzata diga di Cumbidanovu CUP I83H10000010002", con la quale sono approvate, per quanto di competenza, le risultanze dello stato finale, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Sebastiano Bussalai, in data 23.04.2024, avente importo complessivo netto di euro 2.185.137,92, così suddiviso:

per lavori a corpo:	euro	2.218.013,66
per sicurezza a corpo:	euro	122.953,75
TOTALE	euro	2.340.967,41
<i>a dedurre acconti corrisposti:</i>	<i>euro</i>	<i>- 2.185.139,92</i>
<i>applicazione penale per ritardo sui lavori applicata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto, pari a 93 giorni x 2.489,21 €/giorno</i>	<i>euro</i>	<i>- 231.496,53</i>
resta il debito complessivo netto dell'impresa	Euro	- 75.669,04

DATO ATTO che:

- con nota consortile n. 335 in data 22.01.2025 è stata comunicata all'Impresa Itinera l'approvazione dello Stato Finale con contestuale invito al versamento del debito risultante a favore della Stazione Appaltante;
- con successiva nota in data 03.02.2025, assunta al protocollo consortile in data 04.02.2025 col n. 539, l'avv. Mauro Ciani, in nome e per conto della stessa Impresa Itinera, contestava e respingeva l'avanzato invito al versamento di € 75.669,04, in quanto a suo dire non dovuto, chiedendo invece il pagamento di € 996.747,76, pari all'importo delle riserve iscritte in contabilità dalla stessa Impresa;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.49 del 08.05.2025 concernente "Lavori diga Cumbidanovu realizzazione di una condotta forzata di collegamento alla futura adduttrice irrigua per l'utilizzo della risorsa a scopo idroelettrico, CUP I83H10000010002 – Incarico legale" è disposto di affidare apposito incarico di consulenza legale al fine di supportare il Consorzio nella verifica della possibilità di addivenire ad una proposta di soluzione transattiva con l'Impresa appaltatrice, in ordine alla possibilità giuridica ed alla convenienza economica della proposta stessa nell'ambito dei lavori in oggetto, demandando al dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente l'esecuzione degli adempimenti necessari e conseguenti, compreso il conferimento dell'incarico in narrativa;

DATO atto che:

- con determinazione del dirigente dell'area amministrativa n.136 del 29.05.2025, detto incarico è affidato all'Avvocato Arcangelo Guzzo, dello Studio Legale Compagno (Roma);
- a seguito delle interlocuzioni intercorse tra i legali delle Parti, l'Impresa ITINERA S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'A.TI. con la mandante Consorzio Fra Cooperative di Produzione Lavoro – Cons Coop, con PEC C009/U/3466/2025 in data 12.06.2025, assunta al protocollo consortile in data 18.06.2025 al n. 4271, ha proposto al Consorzio di addivenire alla definitiva e irrevocabile composizione globale e transattiva dei rapporti in essere tra le Parti in ordine a tutti i fatti e titoli dedotti e azionati nel rapporto contrattuale e altresì prevenire ogni potenziale e futuro contenzioso in relazione ai medesimi fatti, titoli, azioni e pretese, alla stregua dei patti e condizioni in essa richiamati;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 25.06.2025 con la quale:

- è approvata, nell'interesse del Consorzio, la proposta di transazione, acquisita al protocollo consortile in data 18.06.2025 al n.4271, al fine di addivenire alla definitiva e irrevocabile composizione globale e transattiva dei rapporti tra il Consorzio e la Società Itinera S.p.A., in ordine a tutti i fatti e titoli dedotti e azionati nel rapporto contrattuale, di cui al contratto d'appalto stipulato a Nuoro in data 05.11.2010, Rep. 1666, ed ivi

registrato al n. 1914 in data 09.11.2010, per l'attuazione dell'intervento denominato "Diga Cumbidanovu – realizzazione di una condotta forzata di collegamento alla futura adduttrice irrigua per l'utilizzo della risorsa a scopo idroelettrico", CUP I83H10000010002 – e, altresì, al fine di eliminare ogni potenziale e futuro contenzioso in relazione ai medesimi fatti, titoli, azioni e pretese;

- è dato mandato al Presidente dell'Ente di sottoscrivere, in rappresentanza dell'Ente, la predetta proposta di transazione;

PRESO ATTO che la proposta transattiva dell'Impresa ITINERA S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. con la mandante Consorzio fra Cooperative di Produzione Lavoro – Cons Coop, sopra richiamata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente in data 25.09.2025 con la quale si prevede, tra l'altro:

- [...] *le Parti tutte dichiarano che, con la accettazione della presente proposta di transazione da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, nulla avranno a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi azione, anche di garanzia, ragione, causa o titolo derivanti da o connessi ai fatti di cui in premessa, avendo altresì rinunciato reciprocamente a tutte le domande e azioni dipendenti e comunque connesse, comprese quelle eventualmente non ancora formulate, che siano derivanti e inerenti, anche solo indirettamente, al contratto di appalto rep. 1666 racc. 1246 sottoscritto in data 05.11.2010 alla sua esecuzione nonché alle forniture e ai lavori, anche extra contrattuali, eseguiti e alle garanzie relative che dovessero risultare esistenti [...];*
- l'applicazione della penale all'A.T.I. per l'importo pari a € 190.105,53;
- di riconoscere e corrispondere alla Società ITINERA S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I., il saldo lavori ancora dovuto pari a € 155.827,49 oltre IVA di legge (22%) mediante compensazione di detto credito con l'importo della penale applicata di € 190.105,53;

DATO ATTO che, in esecuzione del richiamato Accordo transattivo:

- è acquisita al protocollo consortile, in data 30.09.2025 al n.6172, la fattura, trasmessa dalla Società ITINERA S.p.A. (mandataria dell'A.T.I.), n.1170003159 del 29.09.2025, di importo lordo pari a € 152.087,62 di cui € 115.877,50 per lavori, € 8.784,48 per svincolo ritenuta infortuni, € 27.425,64 per IVA (22%) in regime di split payment, a titolo quota parte saldo lavori;
- è acquisita al protocollo consortile, in data 30.09.2025 al n.6172, la fattura, trasmessa dalla Società Consorzio fra Cooperative di Produzione Lavoro – Cons Coop. (mandante dell'A.T.I.), n.VC-2025-02227 del 29.09.2025, di importo lordo pari a € 38.021,91 di cui € 31.165,50 per lavori e € 6.856,41 per IVA (22%) in regime di split payment, a titolo quota parte saldo lavori;
- è acquisita al protocollo consortile, in data 24.10.2024 al n. 6685, la nota della Società ITINERA S.p.A. (capogruppo dell'A.T.I.), con la quale comunica, come da art.2, sub b) del richiamato Atto transattivo, di aver compensato il proprio credito di cui alla fattura n.1170003159 del 29.09.2025 per l'importo di € 124.661,98 (€ 115.877,50 + € 8.784,48) con il proprio debito di € 124.661,98 relativo all'acconto per la quota parte di penale applicata dal Consorzio;
- è acquisita al protocollo consortile, in data 25.10.2025 al n.6704, la nota del Consorzio fra Cooperative di Produzione Lavoro – Cons Coop. (mandante dell'A.T.I.), con la quale comunica, come da art.2, sub b) del richiamato Atto transattivo, di aver compensato il proprio credito di cui alla fattura n n.VC-2025-02227 del 29.09.2025 per l'importo di € 31.165,50 con il proprio debito di € 31.165,50 relativo all'acconto per la quota parte di penale applicata dal Consorzio;

DATO ALTRESÌ ATTO che, in esecuzione del richiamato Accordo transattivo:

- con bonifico al Tesoriere in data 02/10/2025, la Società ITINERA S.p.A. (in qualità di capogruppo dell'A.T.I.) ha versato al Consorzio la somma di € 27.425,64 a titolo di saldo per la quota parte di penale applicata dal Consorzio alla Società, pari all'IVA che il Consorzio deve versare in regime di split payment per la fattura n.1170003159 del 29.09.2025;
- con bonifico al Tesoriere in data 01/10/2025, il Consorzio Fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons Coop ConsCoop. (in qualità di mandataria dell'A.T.I.) ha versato al Consorzio la somma di € 6.856,41 a titolo di saldo per la quota parte di penale applicata dal Consorzio alla Cooperativa, pari all'IVA che il Consorzio deve versare in regime di split payment per la fattura n.VC-2025-02227 del 29.09.2025;

RITENUTO, in esecuzione del richiamato Accordo transattivo, di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte per un importo complessivo di € 190.105,53 di cui € 155.827,49 per saldo lavori ed € 34.282,05 per IVA (22%) a compenso del debito dell'A.T.I. verso il Consorzio relativo alla penale applicata pari a € 190.105,53;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a vale sull'impegno n. 1848/2022, capitolo 801150 (UPB 21) del Bilancio di previsione 2025, conto residui;

D E T E R M I N A

1. in esecuzione dell'Accordo transattivo sottoscritto in data 25.09.2025 tra l'Impresa ITINERA S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. con la mandante Consorzio fra Cooperative di Produzione Lavoro – Cons Coop - che statuisce la definitiva e irrevocabile composizione globale e transattiva dei rapporti tra il Consorzio e detta A.T.I. derivanti e inerenti, anche solo indirettamente, al contratto di appalto rep. 1666 racc. 1246 sottoscritto in data 05.11.2010 per l'attuazione dell'intervento denominato *"Lavori diga Cumbidanovu realizzazione di una condotta forzata di collegamento alla futura adduttrice irrigua per l'utilizzo della risorsa a scopo idroelettrico"*, CUP I83H10000010002 -CIG 05068211EB - di liquidare le fatture sotto descritte per un importo complessivo di € 190.105,53, di cui € 155.827,49 per saldo lavori ed € 34.282,05 per IVA (22%), a compenso del debito dell'A.T.I. verso il Consorzio relativo alla penale applicata pari a € 190.105,53:
 - Fattura emessa dalla Società ITINERA S.p.A. (mandataria dell'A.T.I.), n.1170003159 del 29.09.2025, di importo lordo pari a € 152.087,62 di cui € 115.877,50 per lavori, € 8.784,48 per svincolo ritenuta infortuni, € 27.425,64 per IVA (22%) in regime di split payment, a titolo quota parte saldo lavori;
 - Fattura emessa dalla Società Consorzio fra Cooperative di Produzione Lavoro – Cons Coop. (mandante dell'A.T.I.), n.VC-2025-02227 del 29.09.2025, di importo lordo pari a € 38.021,91 di cui € 31.165,50 per lavori e € 6.856,41 per IVA (22%) in regime di split payment, a titolo quota parte saldo lavori;
2. di far gravare la spesa lorda di pari a € 190.105,53 di cui € 34.282,05 per IVA (22%) in regime di split payment sull'impegno n. 1848/2022, capitolo 801150 (UPB 21) del Bilancio di previsione 2025, conto residui;
3. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria al fine di compensare - sull'accertamento n.1488/2011, capitolo 75150 (UPB 21) del Bilancio di previsione esercizio 2025, conto residui - le fatture sopra descritte, per un importo complessivo di € 190.105,53, di cui € 155.827,49 per saldo lavori ed € 34.282,05 per IVA (22%), con il debito dell'A.T.I. verso il Consorzio relativo alla penale applicata pari a € 190.105,53, ed al fine dell'emissione del mandato di pagamento relativo al pagamento dell'IVA in regime di split payment;
4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e ss.mm. e ii..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 811 del 27/10/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli