



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 99 DEL 19/10/2021

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU -APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO FINALE

L'anno 2021 addì 19 del mese di Ottobre alle ore 12.00, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 12/10/2021, prot. n. 4994;

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;

RICHIAMATA la Circolare n. 13 del 19.03.2020 con la quale l'A.N.B.I., in considerazione delle limitazioni agli spostamenti e agli assembramenti scaturite dall'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, ha ritenuto necessaria l'adozione - anche da parte dei Consorzi di Bonifica ed in analogia con le altre Amministrazioni pubbliche o società - dello strumento della videoconferenza, al fine di garantire, in sicurezza, la continuità di funzionamento degli organi collegiali consortili;

ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Carroni Giovanna Maria	Componente Collegio dei Revisori		X
Deiana Sandro	Presidente Collegio Revisori	X	
Seddone Marcello	Componente Collegio dei Revisori		X
Guiso Ambrogio	Presidente	X	
Carta Lucio	Cons. Del C.D.A.	X	
Frau Giovanni	Cons. Del C.D.A.	X	
Frontedu Antonio	Cons. Del C.D.A.	X	
Carzedda Marco	Cons. Del C.D.A.		X

Presiede la seduta il Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.

Partecipa il dott.ssa Santina Sini, incaricato della redazione del verbale della seduta.

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

PREMESSO che:

- con Determinazione Presidenziale n. 354 in data 5/11/2003 questo Consorzio aveva approvato il bando ed indetto la pubblica gara, per l'affidamento dei "Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula" per un importo complessivo dei lavori, a base d'asta, di € 34.297.279,40 a valere sui fondi a tal fine stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- con deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio n. 314 del 6/03/2002 era stato nominato Responsabile Unico del predetto intervento l'ing. Antonio Madau, ora Direttore Generale dell'Ente;
- con determinazione n. 506 del 11.06.2004, poi rettificata con determinazione n. 10995/637 del 20.03.2009, il Servizio competente dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha nominato la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei summenzionati lavori;

RILEVATO che:

- i lavori, inizialmente appaltati all'Impresa IRA Costruzioni Generali S.r.L. sono stati poi affidati - a seguito della risoluzione di contratto in danno disposta, dal Consorzio, nei confronti della predetta Impresa e dopo la rinuncia, al subentro, da parte della Impresa classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara - all'Impresa classificatosi al terzo posto della graduatoria di gara, costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra la Società Grassetto Lavori S.p.A. (poi ITINERA S.p.A.) capogruppo mandataria e la Società Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, mandante;
- in data 27/09/2006 è stato sottoscritto, con il predetto R.T.I., il contratto di appalto Rep. n. 11863, registrato a Nuoro il 5 ottobre 2006 al n. 1561, Serie 1^, per l'importo complessivo di € 30.849.628,02, di cui € 30.529.428,02 per lavori ed € 320.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- a seguito delle dimissioni del Direttore dei lavori inizialmente nominato, con Determina del Direttore Generale dell'Ente n. 174 del 17.01.2007 è stato costituito, con il personale tecnico dell'Ente, apposito Ufficio di Direzione lavori, poi integrato con Determinazione DG n.169 del in data 26.01.2012;
- i lavori, da eseguirsi in due fasi distinte e successive, sono stati consegnati con verbale in data 15 febbraio 2007 e sono stati caratterizzati da problematiche di varia natura ed entità;
- in corso d'opera si è resa necessaria, tra l'altro, la predisposizione di n. 3 perizie suppletive e di variante, a seguito delle quali l'importo complessivo del contratto di appalto è stato rideterminato in € 37.908.791,00 oltre ad € 405.800,00 per oneri per la sicurezza;
- in corso d'opera si è altresì dovuto risolvere, transattivamente, con atto in data 26.02.2014, un complesso contenzioso legale insorto con l'Impresa, al fine di non pregiudicare, altrimenti, il regolare proseguo dei lavori;

RILEVATO che:

- a seguito dell'eccezionale evento alluvionale verificatosi, anche nel bacino del fiume Cedrino, il 18 novembre 2013 (il cd. 'Ciclone Cleopatra') il cantiere della diga di Cumbidanovu è stato interessato da una imponente piena del fiume che ha causato notevoli danni materiali al cantiere stesso e comportato la sospensione dei lavori, questa disposta dalla DL con verbale in data 21.11.2013;
- per ripristinare i danni arrecati dal predetto evento alluvionale, è stata predisposta apposita perizia per danni di forza maggiore che, approvata dal Consorzio con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 301 del 23 aprile 2014 è stata accettata dall'Impresa con la sottoscrizione, avvenuta in data 20.12.2015, del relativo atto di sottomissione (il n.4), a seguito del quale l'importo complessivo dei lavori è stato rideterminato in complessivi € 39.863.617,58, di cui € 435.8000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- Ultimati i lavori di ripristino dei danni di forza maggiore (21.06.2016) l'Impresa non ha più ripreso i lavori principali che, sospesi il 21.11.2013, non sono mai stati conclusi;
- A seguito della nota assunta al protocollo consortile al n. 98 in data 10.01.2019 con la quale l'Impresa comunicava di non possedere più i requisiti di qualificazione richiesti per il proseguo dei lavori di che trattasi il Consorzio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 in data 18/01/2019, ha disposto la risoluzione del contratto di appalto Rep. 11863/2006 summenzionato, per fatto e colpa dell'RTI aggiudicatario nonché in danno del medesimo;
- In data 27.06.2019 è stato emesso, da parte del DL, lo Stato Finale dei lavori, dal quale si rileva un debito dell'Impresa appaltatrice, nei confronti del Consorzio, di € 4.0403.417,46; detto atto è stato firmato, con

riserva dall'Impresa, che ha riconfermato - ed in parte aggiornato - anche le riserve apposte, in precedenza, negli atti contabili;

- La disposta risoluzione contrattuale ha dato luogo ad un contenzioso civile, tutt'ora in essere presso il Tribunale delle Imprese di Cagliari;

RILEVATO inoltre che, in data 11 ottobre 2021, si è svolta, in cantiere, la visita finale del collaudo tecnico in corso d'opera, da parte della Commissione appositamente nominata dall'Amministrazione regionale con i provvedimenti richiamati nelle premesse;

VISTO l'Atto Unico di Collaudo (Relazione, Verbale di visita, Certificato di collaudo) dei lavori di che trattasi emesso, in data 11 ottobre 2021, dalla Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dal quale si rileva, tra l'altro, la **non collaudabilità** dei lavori in premessa e si determina, in complessivi € 4.403.417,46, **il debito** dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione;

SENTITO il Direttore Generale, anche nella sua veste di R.U.P. nonché il Dirigente dell'Area Tecnica consortile, anche nella sua veste di Direttore dei lavori di che trattasi;

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, le risultanze del collaudo finale dei lavori riportate nell'Atto Unico di Collaudo (Relazione, Verbale di visita, Certificato di collaudo) redatto, in data 11 ottobre 2021, dalla Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera nominata con i provvedimenti regionali richiamati nelle premesse, che evidenziano la **non collaudabilità** dei "*Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula*", CUP I99J03000010002, affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito tra la Società ITINERA S.p.A. capogruppo mandataria e la Società Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, mandante, con contratto di appalto in data 27 settembre 2006, Rep. n. 11863, registrato a Nuoro il 5 ottobre 2006 al n. 1561, Serie 1^:

2. di dare atto che, dall'Atto Unico di Collaudo sopra citato, risulta un **debito** dell'R.T.I. affidatario dei lavori, nei confronti del Consorzio, pari a complessivi € 4.403.417,46;

3. di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi provvedimenti;

4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.

Il Presidente

Ambrogio Guiso

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/11/2021

La Funzionaria Delegata
f.to Dott. ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data*

La Funzionaria Delegata
Dott. ssa Santina Sini