



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 167

OGGETTO: UFFICI CONSORTILI DELLA SEDE DI NUORO. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SECONDO LE NORME CEI 64-8 IX EDIZ. (CIG B8EF3D794C). - CONCESSIONE PROROGA ALL'IMPRESA G. ELETTRA S.R.L. SUL TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il giorno 29/06/2026, la sottoscritta Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. dell'AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con delibera del Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024 (esecutiva con provvedimento n.1258 del 21.01.2025 dell'Organo di controllo regionale);

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 10 del 30.01.2024, con la quale sono attribuite alla Dott.ssa Santina Sini, Responsabile del Settore segreteria e AA.GG., le funzioni di Dirigente Facente Funzioni dell'Area Amministrativa;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21.12.2023;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 325 del 30.12.2024, con la quale è approvato il progetto ed il quadro economico dell'intervento di che trattasi, denominato "*Uffici consortili della sede di Nuoro. Adeguamento degli impianti elettrici secondo le norme CEI 64-8 IX Ediz.*", redatto dal progettista P.I. Francesco Secchi, dipendente dell'Ente, per un importo complessivo pari ad Euro 200.000,00, riapprovato con Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 248 del 10.10.2025 per un importo complessivo pari ad € 150.000,00, di cui € 110.129,47 per lavori a misura, € 1.018,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 39.870,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 30 del 25.02.2025, con la quale l'Ing. Davide Pani, funzionario dell'Ente, è nominato Responsabile Unico di progetto (RUP) dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che, con Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 282 del 13.11.2025, è affidato alla Società G. ELETTRA S.R.L. i lavori di ammodernamento dell'impianto elettrico e di illuminazione della sede consortile di Nuoro, per l'importo complessivo pari ad Euro 81.291,57 al netto dell'I.V.A. di legge; CIG B8EF3D794C;

DATO ATTO che:

- in data 26.11.2025 è sottoscritto il contratto con la Ditta affidataria dei lavori in premessa, nella modalità della scrittura privata;
- i lavori sono stati consegnati in data 08.01.2026, e sono tuttora in corso;
- il termine per la conclusione dei lavori è stato stabilito contrattualmente per il giorno 11.05.2026;

VISTA la nota dell'impresa esecutrice dei lavori del 16.04.2026, acquisita al protocollo consortile al n. 2902 in pari data, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di giorni 45 sul termine di esecuzione dei lavori, motivando la richiesta con i rallentamenti nella consegna, da parte delle Ditte produttrici, dei materiali necessari e la concomitanza dell'esecuzione dei lavori stessi con le attività lavorative degli uffici;

VISTO il parere motivato rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 22.04.2026, col quale propone l'accoglimento della richiesta di proroga dei lavori in oggetto per il periodo di giorni 45 sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il parere espresso dal R.U.P. in data 15.05.2026 con il quale, ritenuta pertinente la richiesta di proroga e fondate le motivazioni ivi indicate, e, considerato lo stato di avanzamento dei lavori propone l'accoglimento dell'istanza di proroga per ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, a tutto il 10 luglio 2026;

RILEVATO che la proroga sul termine di esecuzione dei lavori di che trattasi non comporta alcuna modifica delle rimanenti pattuizioni contrattuali e, in particolare, nessun maggiore onere a carico del Consorzio;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990;

SU PROPOSTA del RUP ing. D. Pani;

D E T E R M I N A

1) di concedere su proposta del RUP, sulla base di quanto esposto in premessa, alla Ditta G. Elettra S.R.L., esecutrice dei lavori relativi all'intervento denominato "*Uffici consortili della sede di Nuoro. Adeguamento degli impianti elettrici secondo le norme CEI 64-8 IX Ediz.*", CIG B8EF3D794C, una proroga, sul termine ultimo di esecuzione dei lavori, di giorni 60 (sessanta), fissando il nuovo termine di ultimazione al giorno 10 luglio 2026;

2) di dare atto che tale incremento del tempo di esecuzione dei lavori non comporta alcuna modifica delle rimanenti pattuizioni contrattuali e, in particolare, nessun maggiore onere a carico del Consorzio;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per le finalità di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

LA DIRIGENTE F.F.
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini

proposta n. 581 del 24/06/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/06/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 30/06/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli