



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 135 DEL 16/10/2017

OGGETTO: ESAME RISERVE A.T.I. - LAVORI DENOMINATI 'FIUME POSADA - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS - 1 STRALCIO'

L'anno 2017 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 12.25, a Nuoro, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 11/10/2017, prot. n. 5218;

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Ruiu Michele	Consigliere	X	
Guiso Ambrogio	Presidente	X	
Carzedda Marco	Vice Presidente	X	
Denti Antonio Gonario	Consigliere	X	
Ferranti Stefano	Consigliere	X	
Mele Antonio	Presidente Collegio Revisori	X	
Solinas Giuseppe Graziano	Componente Collegio dei Revisori		X
Loi Antonio	Componente Collegio dei Revisori		X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale dell'Ente Ing. Antonio Madau;

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

VISTA la vigente L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che:

- Con deliberazione n. 20/06 del 28.04.2009, la Giunta Regionale aveva rimodulato, in complessivi € 9.300.000,00, il finanziamento a suo tempo stanziato, a favore del Consorzio, con delibera CIPE n. 3\06, per la realizzazione, in regime di concessione, dell'intervento denominato '*Fiume Posada. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della Diga di Maccheronis - I Stralcio*'; CUP I46E09000220002; CIG 0394922BEE;
- Con delibera della Deputazione Amministrativa n. 842 del 28 giugno 2007 era stato nominato Responsabile del procedimento l'ing. Antonio Madau, Direttore Generale dell'Ente;
- Il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma del dirigente, ing. Sebastiano Bussalai, fu approvato, tra gli altri, dall'Ente finanziatore (determina del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell'Assessorato dei LL. PP. n. 44105/3369 del 11.09.2009) e dal Consorzio (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1230 del 3.11.2009);
- a seguito dell'espletamento di apposita procedura aperta i lavori di progetto, inizialmente affidati all' A.T.I. costituita tra le Imprese C.O.I.S. s.r.l. e Delussu Costruzioni s.r.l. (determinazione del Capo Area Tecnica n. 540 del 01.06.2010) furono successivamente affidati, con determinazione del Capo Area Tecnica n.843 del 09.09.2010, all'A.T.I. costituita tra la Imprese C.O.I.R. Consorzio Imprese Romagnole (mandante) e C.L.A.F.C. soc. coop (mandataria), per l'importo complessivo, per lavori, di € 3.022.216,45 (al netto del ribasso offerto del 50,577%), oltre € 120.000,00, per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto con la suddetta A.T.I. è stato stipulato a Nuoro in data 09.06.2011, Rep. n.2228 ed ivi registrato in data 10.06.2011, al n.1298 - serie 1T;
- per l'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, l'A.T.I. aggiudicataria, con atto pubblico in data 07.09.2011, ha costituito una società consortile a responsabilità limitata, denominata SMERALDA Soc. Cons. a r.l.;
- con determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 553 del 28 giugno 2011 è stato istituito l'Ufficio di direzione dei lavori, costituito dall'ing. Sebastiano Bussalai (Direttore dei lavori), dal geom. Isidoro Murru (Direttore operativo, Responsabile della procedura di monitoraggio e certificazione della spesa), dal geom. Katuscia Musu (Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione) e dal geom. Ivan Canu (Ispettore di cantiere), tutti dipendenti dell'Ente;
- con determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 162 del 04 febbraio 2015 l'Ufficio di direzione dei lavori è stato integrato con la nomina del geom. Porcu Francesco, dipendente consortile, con funzioni di Ispettore di cantiere;
- con determinazioni del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n.566 del 29.04.2014 e n.6 del 01/02/2017 l'ing. Pierfrancesco Testa (iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n3504) è stato nominato, rispettivamente, collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e collaudatore statico dei lavori in argomento;

RILEVATO:

- che i lavori, consegnati con verbale in data 29.06.2011, sono stati caratterizzati da problematiche di vario genere tra le quali, la principale, quella conseguita all'evento alluvionale verificatosi nel bacino del Posada il 18.11.2013 (il c.d. 'Ciclone Cleopatra) che causò, tra gli altri, notevolissimi danni di forza maggiore ai lavori allora in corso di esecuzione, per riparare i quali fu redatta apposita 'perizia danni' (approvata dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 327 in data 04.06.2014), attuata con i fondi a tal fine specificatamente stanziati dal Commissario Straordinario per l'emergenza alluvione, nominato con OCDPC n.122 del 20.10.2013;
- durante il corso dei lavori, oltre la 'perizia danni' anzidetta (oggetto di specifica e separata rendicontazione), è stata predisposta una perizia suppletiva e di variante, approvata dal Consorzio con deliberazione commissariale n. 9 del 22.01.2015, per effetto della quale l'importo contrattuale è risultato rideterminato in complessivi € 3.688.571,40, di cui € 3.548.571,40 per lavori netti ed € 140.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- i lavori, ultimati in data 5.11.2015, sono stati collaudati, con esito positivo, con certificato in data 13.03.2017, a seguito dello svolgimento di una estesa ed approfondita indagine sui rilevati arginali eseguiti, disposta dal collaudatore incaricato;

RILEVATO che

- dal certificato di collaudo in data 13.03.2017 si rileva un debito finale dell'Impresa di € 66.317,98, pari a quello risultante dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori in data 16.01.2017, debito derivante dall'applicazione, in contabilità, di una penale di € 90.009,80 per lavorazioni che, all'atto della campagna di indagini di cui si è fatto cenno, sono risultate non perfettamente corrispondenti a quelle previste in capitolato;

- l'Impresa esecutrice ha firmato, con riserva, sia lo Stato Finale sia il certificato di collaudo, chiedendo la disapplicazione della penale applicata in contabilità, sopra riportata;

-il certificato di collaudo dei lavori è stato approvato con propria deliberazione n.32 del 20/03/2017;

- questa Amministrazione deve esprimersi in merito sulle riserve apposte dall'Impresa sugli atti contabili e di collaudo, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;

SENTITI il Direttore Lavori ing. Sebastiano Bussalai ed il RUP ing. Antonio Madau che, dopo aver illustrato il contenuto delle riserve apposte dalla predetta A.T.I., hanno riferito sui pareri riservati espressi, in merito, dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento ed, infine, dal Collaudatore;

SENTITI gli interventi dei consiglieri;

RITENUTO di provvedere in merito;

Il Consiglio di Amministrazione

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di non accogliere la riserva formulata sullo Stato Finale in data 16.01.2017 e sul certificato di collaudo in data 13.03.2017 dall'A.T.I. affidataria dei lavori in premessa in forza del contratto di appalto stipulato in data 09.06.2011, Rep n.2228 e, conseguentemente, di non accogliere la richiesta di disapplicazione della penale dalla medesima A.T.I. formulata all'atto della esplicazione della riserva stessa;

- di confermare gli esiti del certificato di collaudo approvato con propria deliberazione n. 32 in data 20/03/2017 che riporta il debito complessivo, della predetta A.T.I., di € 66.317,98;

- di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti successivi.

La seduta è tolta alle ore 14:00.

Il Presidente

Ambrogio Guiso

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/10/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli