



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 105 DEL 09/11/2021

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO DIGA MACCHERONIS: ACCORDO TRANSATTIVO CON IMPRESA ICM S.P.A.

L'anno 2021 addì 9 del mese di Novembre alle ore 11.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 03/11/2021, prot. n. 5377;

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;

RICHIAMATA la Circolare n. 13 del 19.03.2020 con la quale l'A.N.B.I., in considerazione delle limitazioni agli spostamenti e agli assembramenti scaturite dall'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, ha ritenuto necessaria l'adozione - anche da parte dei Consorzi di Bonifica ed in analogia con le altre Amministrazioni pubbliche o società - dello strumento della videoconferenza, al fine di garantire, in sicurezza, la continuità di funzionamento degli organi collegiali consortili;

ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Carroni Giovanna Maria	Componente Collegio dei Revisori	X	
Deiana Sandro	Presidente Collegio Revisori	X	
Seddone Marcello	Componente Collegio dei Revisori		X
Guiso Ambrogio	Presidente	X	
Carta Lucio	Cons. Del C.D.A.	X	
Frau Giovanni	Cons. Del C.D.A.	X	
Frontedu Antonio	Cons. Del C.D.A.	X	
Carzedda Marco	Cons. Del C.D.A.	X	

Presiede la seduta il Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.

Partecipa il Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. 'Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica';

VISTO l'art.9 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

PREMESSO che:

- con convenzione in data 11.04.2003, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo Consorzio l'attuazione dell'intervento denominato 'N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada ' per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00, successivamente rideterminato in complessivi 20.111.422,00, a seguito dei finanziamenti integrativi concessi dall'Amministrazione Regionale e della stipula degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 ed in data 08.07.2020;

- a seguito di procedura aperta, i suddetti lavori (CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002) furono affidati all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (oggi ICM S.p.A.), con sede in Vicenza - con contratto di appalto stipulato in data 21.02.2006, Rep. n.10561, Registrato a Nuoro il 06.03.2006 al n.334-Serie I^ - per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 4,862%, di € 9.091.201,68 oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, importo poi rideterminato in complessivi, netti, € 10.907.722,16, oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, a seguito della stipula dell'atto di sottomissione n.1 stipulato in data 04/06/2013 Rep. 218.

- i lavori summenzionati, consegnati in data 21.04.2006, non furono mai portati a termine dall'Impresa: con deliberazione commissariale n. 248 del 29.11.2013 il Consorzio dispose, pertanto, la risoluzione in danno del contratto di appalto Rep. 10561/2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.L.vo. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

- le problematiche scaturite in corso d'opera diedero luogo alle cause civili n. 1382/2013 e n. 5/2014 R.G. poi riunite, in una, dal Tribunale di Nuoro e poi da questo cancellate con provvedimento in data 12.06.2018, a seguito dell'accordo conciliativo raggiunto, tra il Consorzio e l'Impresa ICM S.p.A. (ex Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.), nell'aprile 2018, a conclusione di una complessa fase peritale disposta dal predetto Tribunale di Nuoro;

- tra le condizioni poste a base del citato accordo conciliativo vi è stato, tra l'altro, l'impegno dell'Impresa ICM S.p.A., di riprendere in tempi brevi e portare a compimento i lavori a suo tempo affidati all'Impresa Maltauro - seppure limitatamente a quelli necessari per rendere funzionale e collaudabile il nuovo organo di scarico della diga di Maccheronis - e l'impegno, assunto dal Consorzio, di ripristinare le condizioni del contratto di appalto originario e di predisporre apposito progetto di completamento, 'stralcio' di quello originario nonché riconoscere, all'Impresa, gli importi economici riportati nell'atto conciliativo sottoscritto;

- con deliberazione n.38 del 2.05.2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha disposto la revoca della citata deliberazione commissariale n. 248/2018 e ha ripristinato, con questo, le condizioni originarie di cui al contratto di appalto Rep. 10561/2006;

- il progetto 'stralcio' delle opere di completamento dello scarico di superficie, redatto dall'Ufficio tecnico consortile nel maggio 2018, è stato approvato, in ultimo, con prescrizioni, dal Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione dirigenziale prot. n. 26555, rep. 1011, in data 26/07/2018, a seguito del parere tecnico positivo espresso, con prescrizioni, dalla Direzione generale per le dighe di Roma con nota prot. 15851 del 5.07.2018;

- in data 04.09.2018 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione (n.2) relativo alla perizia dei lavori di completamento;

- con verbale in data 27.09.2018 si è disposta la consegna dei summenzionati lavori, con prevista scadenza in data 02.08.2020;

- in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una ulteriore perizia di variante (la n.3) che, approvata dal Consorzio con deliberazione del CdA n. 12 del 29.01.2020, è stata approvata, in ultimo, con prescrizioni, dal Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione dirigenziale n. 1404, prot. 23913 in data 28/08/2020, a seguito del parere tecnico espresso, con prescrizioni, dal MIT UTD con nota prot. 10302 del 11.05.2020;

- in data 18.09.2020 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione (n.3) della predetta perizia, con il quale è stato, tra l'altro, rimodulato in complessivi di € 11.800.221,57 (di cui € 11.490.608,48 per lavori al netto ed € 309.613,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) l'importo contrattuale;

VISTA la deliberazione n. 93 del 19/10/2021, con la quale - per le motivazioni ivi esplicitate che si richiamano integralmente - questo Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all'avv. Arcangelo Guzzo affinché procedesse alla definizione di una proposta da formulare all'Impresa ICM S.p.A., al fine della risoluzione transattiva delle riserve apposte sul verbale di sospensione parziale n.1 in data 29.03.2021 e reiterate nei successivi atti contabili; transazione volta al riconoscimento dei maggiori costi vivi effettivamente sostenuti dall'Impresa durante il periodo di sospensione nonché per il riconoscimento dei maggiori costi che la stessa dovrà sostenere per eseguire, continuativamente, i lavori entro il serbatoio di Maccheronis nel periodo ottobre-dicembre 2021;

VISTA la Deliberazione n.37/41 del 9.09.2021, con la quale l'Amministrazione Regionale ha accolto la richiesta di integrazione finanziaria formulata dal Consorzio con la nota n. 2133/2021 e ha imputato il relativo importo sul bilancio regionale dell'esercizio 2022; in pari data, con Delibera n. 37/37; la medesima Amministrazione ha altresì assegnato al Consorzio, un'ulteriore integrazione finanziaria di € 280.000,00 (imputandolo sul bilancio dell'esercizio 2021), per i maggiori costi da affrontare per l'attuazione dell'intervento;

VISTO l'atto di transazione, ex art. 239 del D.lgs 163/2006, da sottoscrivere tra questo Consorzio e l'Impresa ICM S.p.A., predisposto con l'assistenza legale fornita dal legale dell'Ente, Avv. Arcangelo Guzzo;

SENTITO, su detto atto di transazione, il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Antonio Madau e del RUP ing. Sebastiano Bussalai;

RITENUTO di approvare detto atto di transazione ex art. 239 del D.lgs 163/2006, da sottoporre all'Impresa ICM SpA, e dare mandato al Presidente per la sua sottoscrizione;

Il Consiglio di Amministrazione

Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare l'atto di transazione da sottoscrivere con l'Impresa ICM S.p.A. volto alla risoluzione transattiva delle riserve apposte sul verbale di sospensione parziale n.1 in data 29.03.2021 e reiterate nei successivi atti contabili, al riconoscimento dei maggiori costi vivi effettivamente sostenuti dall'Impresa durante il periodo di sospensione nonché al riconoscimento dei maggiori costi che la stessa dovrà sostenere per eseguire, continuativamente, i lavori entro il serbatoio di Maccheronis nel periodo ottobre-dicembre 2021;

2. di dare mandato al Presidente per la sua sottoscrizione;

3. di dare atto che i maggiori costi riconosciuti all'Impresa trovano la copertura finanziaria a valere sul finanziamento concesso al Consorzio dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione dei lavori in premessa;

4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.

Il Presidente

Ambrogio Guiso

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/12/2021

La Funzionaria Delegata
f.to Dott. ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data*

La Funzionaria Delegata
Dott. ssa Santina Sini